


# Etablering af handicap venlig badebro



- Placeres ud fra diget ved Præstekravevej
- Modulbro fra Thisted er valgt som leverandør
- Broen leveres 4-6 uger efter enlig godkendelse.
- Broen vil være opsat fra april til oktober.
- Godkendelsen fra Thisted kommune afventer generalforsamlingens beslutning.

- 1 stk. Modulbro på 45,0 m med et brohoved på 4,5 x 3,5 m, broens bredde er 1,5m.
- Der monteres gelænder med mahogni som håndliste på én side af broen.
- De første 15,0 m over stenkastningen er der gelænder på begge sider af broen.
- Alt er udført i saltvandsbestandigt aluminium og har sibirisk lærk som belægning.
- Broen har 2 badetrapper med skridsikre trin, samt et sænket sidemodul.
- Alle bolte og skruer er af rustfri.
- Første gang broen monteres foregår det med to montører fra Modulbro i samarbejde med montører fra Helligsø Drag Grundejerforening

Placeres hvor det nuværende bord/bænkesæt på diget er placeret.



# Økonomi

## Fondsmidler og tilkendegivelser

Bidragyder	Beløb
Friluftsrådet	175.000 kr.
Feriepartner	25.000 kr.
Foreningen for familier med handicappede børn	20.000 kr.
Kappel	5.000 kr.
EDC Hurup	2.500 kr.
Nybolig Hurup	5.000 kr.
Tilkendegivelser fra Ydby Drag og Helligsø Drag Grundejerforening	48.500 kr.
<b>Total:</b>	<b>281.000 kr.</b>
Bro og madpakkehus	335.000 kr.
Manglende finansiering	<b>54.000 kr.</b>

Grundejerforeningen finansierer badebroen indtil fondsmidler og tilkendegivelser er indbetalt.

## Til afstemning:

Grundejerforeningen etablerer den præsenterede handicapvenlige badebro ved Præstekravevej og bestyrelsen tildeles en økonomiskramme på kr. 95.000 til dækning af manglende finansiering, tinglysning og byggesagsomkostninger til Thisted kommune.