

# Digebyggeri på Draget 1999-2021

## 1999, dige mod syd, ud mod fjorden

Efter mange tilløb blev det i 1998 vedtaget at forny diget ud mod fjorden. Det eksisterende dige var skyllet ned mange steder, og det kostede dyre reparationer efter hver storm. Diget blev opført i sommeren 1999, og lå på det tidspunkt 25-35 meter fra vandkanten. Det har en højde på 2,6 meter. Prisen på diget var ca. 850.000 kr. Der blev givet bidrag fra banken og fra forskellige firmaer i lokalområdet. Desuden betalte mange grundejere forlods et beløb for at fremme sagen. Fra 5000 kr. og nedad. Der kom 200.000 kr. ind på den måde, og resten blev betalt med 3.500 kr. fra hver grund.

Stormene i 2015 og vinteren 2016 var meget hårde ved diget. Et langt stykke ud for Fjordternevej og Rørhønevej fik skader, som dem vi ser lige nu ved resten af Rørhønevej og ved Strandskadevej.

Vi besluttede at foretage en nødreparation, og det er den stenkastning, der ligger der i øjeblikket. Arbejdet blev lavet uden ansøgning og tilladelse, men kommunen har siden været inviteret ud og se det og har sagt OK. Bortset fra et par småfejl, fordi vi ikke vidste bedre, har det holdt siden. De yderste sten skulle nok have været gravet ned og have været lidt større.

Der blev lavet godt 100 meter stenkastning og det kostede 191.000 kr, som kunne tages af foreningens opsparing.

## 2006, dige nord for området, ud mod Sindrup Vejle.

9. Januar 2005 var der storm og oversvømmelser på Draget. Kappels dige vest for vejlen blev gennembrudt, og vejlen blev fyldt med vand. Vores gamle dige ud mod vejlen var for dårligt og holdt ikke til vandpresset. Mange huse på nordsiden af Helligsøvej havde vand inde, og blev skadede.

Digebruddet blev repareret i løbet af den følgende sommer, men vi stolede ikke helt på, at digebrud ikke kunne ske igen, så planlægning af reparation af vores norddige gik i gang. Den følgende sommer blev vores dige genopbygget. Et smalt dige med en kronebredde på ca. 1 meter. Højden er ca. 1,5 meter. Der var begrænset plads til digebyggeri, så der blev valgt en smal og ret stejl digeprofil, med en indbygget lodret plasticmembran, for at sikre mod vandgennemtrængning ved fremtidige oversvømmelser af vejlen.

Diget kostede 750.000 kr. Der kom lidt forlods bidrag fra enkelte grundejere, 26.000 kr. Fra kassebeholdningen tog vi 90.500 kr. Resten blev betalt ved opkrævning på 3.500 kr. fra samtlige grundejere.

Diget er ikke optimalt, da det ikke blev gennemført hele vejen mod nord. Det sidste friareal neden for Sulevej er ikke foreningens, og ejeren ville ikke lade os bygge der. Ved en evt. oversvømmelse

af vejlen vil vandet kunne komme bagom og oversvømme området. Heldigvis er der et tværdige mellem Agerhønevej og Sølvmågevej. Det vil stoppe vandet.

## **2015, dige vest for Sindrup Vejle, ”Kappels Dige”.**

Diget vest for Sindrup Vejle, Kappels Dige, som blev gennembrudt i 2005, blev ringere og ringere. Stormene og oversvømmelser af engene tog bidder hist og her. Det kunne blive kritisk for området nord for Helligsøvej. Vi tog kontakt til ejeren af vejlen, Ole Kappel, men han var ikke interesseret i at gøre noget som helst. Vi havde adskillige møder, hvor også Thisted Kommune var involveret. Slutresultatet blev, at vi besluttede og fik tilladelse til, at vi selv lavede forstærkning af diget.

På generalforsamlingen maj 2015 blev digebyggeriet vedtaget, og i 2016 blev byggeriet gennemført. Diget har en højde på 2,25 meter. Det blev lavet af Per Kappel fra Ydby, og kostede i alt 797.000 kr. incl. ca. 70.000 kr. for projekteringen. Fra vores opsparing kunne vi tage 230.000 kr, og resten blev fordelt på medlemmerne med 3.000 kr. fra hver. Udgiften pr. medlem incl. opsparing blev således på lidt over 4.200 kr.

## **Hættemågevej**

Der er i årenes løb repareret på stenkastningen foran Hættemågevej adskillige gange. I 1999 blev den kraftige forstærkning helt mod vest påbegyndt. Med svellevæg forstærket med sten. Efterhånden som der opstod erosion på læsiden, altså mod øst, blev der lagt sten, med tiden længere og længere mod øst. De trænger voldsomt til at blive lagt om. Der er blevet repareret stensætning ved Hættemågevej i 2006, 2008, 2011, 2014 og 2016. I de fleste tilfælde har det været tilførsel af sten.

I 2011 forsøgte foreningen at få tilladelse til at lave et tilbagetrukket dige på Hættemågevej. Det skulle følge linjen fra det eksisterende dige. Efter skrivelser med Kystdirektoratet frem og tilbage i 2011, 2012 og 2013 fik vi gang på gang afslag på byggeriet. Deres argument var hele tiden, at det ikke var nødvendigt med et dige der. Skulle der engang komme vand ind på grundene, ville det komme vestfra, altså området ud mod Røjensø Odde. Der er bare det problem, at grundene langs den vestligste gren af Hættemågevej går til skel i grundejerforeningen. Ejerne af området vest for grundejerforeningen vil på ingen måde lade os bygge dige derude. Vi har haft møde med dem, de er totalt afvisende.

Ejerne af de vestligste grunde på Hættemågevej vil være kede af at få lagt et dige på deres jord. Diget vil gå næsten ind til husene. Foreløbig er det projekt sat på stop. Skal der engang bygges noget der, må man finde på andre løsninger.

Skrevet af Knud Erik Øllgaard 24.10.2021